



COMUNE DI MUSSO

Provincia di Como

DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MUSSO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL'IMPIANTO DI CREMIA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ALLEGATO 3: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DIAGRAMMA DI GANTT

C01.17-DEF_ES-15.3

COMMITTENTE:

Comune di Musso

Piazza della Vittoria, 1

22010 Musso (CO)

IL TECNICO:

Ing. Alessandro Magnaghi

Viale G. Matteotti, 18/c

22012 Cernobbio (Co)

Luglio 2017

DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MUSSO E COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL'IMPIANTO DI CREMIA			DIAGRAMMA DI GANTT - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																				
			giorni progressivi	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	120		
giorni lavorativi settimanali	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1			
Descrizione delle Opere	uomini	giorni lavorativi																					
allestimento cantiere, tracciamenti	3	x	5	15																			
Svuotamento e pulizia dell'impianto	3	x	45	15	15	15																	
dismissione impianti esistenti	2	x	20			10	10																
opere murarie su manufatti di trattamento	2	x	40				10	10	10	10													
scavi e perforazioni	2	x	30						10	10	10												
posa condotta premente	2	x	20							10	10												
rinterri e ripristini esterni	3	x	30								15	15											
opere in carpenteria metallica	3	x	60											15	15	15	15						
posa nuovi impianti e collegamenti elettrici	3	x	45												15	15	15						
finiture e ripristini interni	2	x	10																10				
smobilizzo cantiere e collaudi	3	x	18																	15	3		
UOMINI GIORNO				15	15	15	25	20	10	20	20	20	25	15	15	15	30	30	25	15	3		
TOTALE UOMINI GIORNO																				333			