



Via P. M. Faverio n° 4
22079 Villa Guardia CO
Tel e fax 031-563148
E-mail frati@geologi.it

LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN TRATTO
DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO VALLE DI CONCAGNO
A VALLE DEL PONTE DI VIA VITTORIO EMANUELE II

E - CRONOPROGRAMMA

Dicembre 2015



Comune di
SOLBIATE (CO)

PROFESSIONISTA INCARICATO:
Dott. Geologo Frati Stefano



FASI DI CANTIERE	Durata Parziale	Settimane dalla data del verbale di consegna dei lavori pari a 28 giorni naturali e consecutivi			
		1	2	3	4
ACQUISIZIONE AREE E CANTIERIZZAZIONE	1,5 settimane complessive				
a Acquisizione aree di intervento	0,5 settimane				
b Cantierizzazione aree di intervento e formazione pista di access	0,5 settimane				
c Taglio piante ed eliminazione vegetazione infestante	0,5 settimane				
REALIZZAZIONE OPERE	2 settimane complessive				
a Realizzazione scogliere	1 settimana				
b Realizzazione selciatone	0,5 settimane				
c Rinterro e spianamento aree attigue	0,5 settimane				
COMPLETAMENTI E SISTEMAZIONI AMBIENTALI	0,5 settimane complessive				
a Sistemazione finale aree intervento, pulizia, ripristini, rinverdimento, smobilizzo aree cantiere e fine lavori	0,5 settimane				

Villa Guardia, 1 dicembre 2015

Dott. Geologo
Fрати Stefano