



COMUNE DI BELLANO

REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO “PARCO DEL SOLE”

NOVEMBRE 2022 – PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma

Di seguito il cronoprogramma per la realizzazione del progetto in oggetto:

LAVORAZIONE	SETTIMANE											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Allestimento cantiere e delimitazione area di intervento con recinzione di cantiere	■											
Preparazione del sottofondo dell'intera area		■	■	■								
Montaggio e posa dei giochi					■	■	■					
Realizzazione della pavimentazione antitrauma in erba sintetica								■	■	■		
Opere di rifinitura e sistemazione, allontanamento rifiuti e smontaggio cantiere												■

Per complessive 11 settimane.



**Il Responsabile della Struttura III
Lavori Pubblici e Patrimonio**

Geom. Alberto Vitali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale