Regione Lombardia

COMUNE DI LOCATE VARESINO

Provincia di Como

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

PROGETTO ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021

elaborato n.

Pe/20

oggetto dell'elaborato

Fascicolo con caratteristiche del cantiere

scala	data:	aggiornamenti:
-----	agosto 2021	

Il Progettista: Dr. Ing. Carlo Damiano Rossi
Ordine degli Ingegneri di Varese n. 2281

Dott. Arch. ALBERTO CARABELLI N. 1625 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Il Responsabile del Procedimento .....

Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche
Coordinamento sicurezza CSP e CSE

dott. arch. Alberto Carabelli

P. IVA 03384360123 C.F. CRB LRT 68L25 L682L
Tradate (VA), via Zara, 12
telefono: 0331.843021 - fax. 0331.917074
e-mail: carabelli@arpassociati.it
collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomenna

Indagine geologica, geotecnica e sismica
Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico

ABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni

P. IVA 10991660969
Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2
Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33
telefono: 332 462004
e-mail: info@abmgeo.it

Aggiornamento progetto esecutivo
Direzione lavori, misura e contabilità

dott. ing. Carlo Damiano Rossi
Studio Rossi Ingegneri Associati
P. IVA 02485420125
Bolladello di Cairate (VA), via Sant'Ambrogio 8
telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025
e-mail: studio@rossierossi.eu

dott. arch. ALBERTO CARABELLI
ARCHITETTURA e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Committente: **Comune di Locate Varesino**
Via Parini, 1 - 22070
Locate Varesino (CO)

Lavoro: **NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE - VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE**

Progetto esecutivo

PE/20

FASCICOLO DELL'OPERA

(art. 91, c.1 lett. b, D.Lgs. 9 aprile 2008 nr 81 e successive modifiche ed integrazioni)

MODELLO SEMPLIFICATO

Decreto interministeriale 9 settembre 2014
(G.u. n. 212 del 12 settembre 2014)

0	23/08/2021	PRIMA EMISSIONE	CSP dott. arch. Alberto Carabelli	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

dott. arch. ALBERTO CARABELLI
via Zara 12, 21049 Tradate (VA) - Telefono 0331.843.021 – Fax 0331.849.751
e-mail: carabelli@arpassociati.it, carabelli@pec.arpassociati.it
p.i. 03384360123, c.f CRBLRT68L25L682

NOTE PRELIMINARI

Nei casi previsti dall'art. 91., c. 1, lett. b) del d.lgs 81/2008, durante le fasi di studio e di elaborazione del progetto e successivamente di realizzazione dell'opera, il Committente fa predisporre dal coordinatore della sicurezza in progettazione ed eventualmente integrare e completare dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, un fascicolo che raccoglie i dati di natura tecnico, organizzativa e procedurale atti a facilitare la prevenzione dei rischi professionali durante gli interventi successivi all'opera, per manutenzioni ordinarie, straordinaria, controllo, monitoragggio, verifiche, ispezioni, ecc.

Il Fascicolo dell'opera deve essere aggiornato man mano che si eseguono interventi di modifica, nuove sistemazioni, e/o interventi di manutenzione periodica, pertanto l'aggiornamento nel tempo è in capo al Committente, chiamato ad annotarvi tutte le modifiche che l'opera subisce nel corso della sua esistenza.

Il Fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

Il presente documento è stato predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione, dott. arch. Alberto Carabelli, secondo i contenuti dell'allegato XVI° al d.lgs 81/2008, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio1993, utilizzando il "modello semplificato" di cui al Decreto interministeriale 9 settembre 2014 (G.u. n. 212 del 12 settembre 2014).

Oggetto di intervento è la realizzazione della nuova strada di collegamento fra la zona industriale (P.I.P.) di via Resegone - via Monviso a Locate Varesino e la zona industriale (P.I.P.) di via Monte San Michele a Tradate.

Preliminare ad ogni intervento manutentivo deve essere l'installazione di tutte le protezioni e opere di delimitazione, necessarie a garantire che non ci siano interferenze tra le aree di cantiere e le attività produttive presenti, e ad altre eventuali persone che dovessero trovarsi a transitare nelle aree prossime al cantiere. Tutte le aree di lavorazione dovranno sempre essere accuratamente delimitate ed isolate dalle restanti zone, nelle modalità previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Costituisce obbligo dell'appaltatore e di tutti i soggetti incaricati di controlli, verifiche, ispezioni, ecc. l'adozione di tutte quelle cautele, modalità esecutive, realizzazione di opere provvisorie e provvisionali, eventuali rifacimenti e/o spostamenti delle stesse, differimenti o anticipazioni di lavori ed opere e quant'altro la Stazione Appaltante ordinerà al fine di evitare qualsiasi tipo di interferenza con le attività produttive insediate.

Scheda I:	Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il presente progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento fra la zona industriale (P.I.P.) di via Resegone – via Monviso in Locate Varesino (CO) e la zona industriale (P.I.P.) di via Monte San Michele a Tradate (VA).
La nuova strada è così strutturata (da est ad ovest):
- piattaforma stradale (non pavimentata), idonea alla futura formazione di marciapiede e/o stalli di sosta, con predisposizione di rete interrata di pubblica illuminazione, con scarpata laterale (p. = 45°) nel tratto in rilevato;
- carreggiata stradale pavimentata, avente sezione pari ml. 8,50. La sede stradale sarà sagomata in modo tale da permettere la raccolta delle acque meteoriche ai lati, ove sono previsti pozzetti tipo "Milano" con sifone incorporato e chiusino carrabile a caditoia in ghisa sferoidale;
- piattaforma stradale (non pavimentata), idonea alla futura formazione di una pista ciclopedonale avente calibro netto di ml. 2,50, con scarpata laterale (p. = 45°) nel tratto in rilevato.

La nuova strada sarà completata dalle realizzazione delle necessarie opere d'invarianza idraulica per lo smaltimento controllato delle acque meteoriche, quali principalmente la formazione di trincee drenanti laterali con recapiti in nr. quattro pozzi perdenti.
La nuova sede stradale presenterà, generalmente, un calibro totale di mt 13,50, così determinato:

- piattaforma est (non pavimentata)	:	mt	2,00
- carreggiata stradale:	:	mt	8,50
- piattaforma ovest (non pavimentata)	:	mt	3,00
Totale	:	mt	13,50

oltre agli spazi necessari alla realizzazione delle scarpate inclinate nel tratto in rilevato, ed altri allargamenti in corrispondenza del raccordo circolare e dello spazio per gli eventuali spazi di sosta..
Il nuovo tracciato planimetrico presenta due tratti rettilinei raccordati da settore circolare di ampio raggio (ml 125,00), in corrispondenza di detto raccordo la strada presenta un allargamento della carreggiata, calcolato in cm. 36 secondo i disposti dell'art. 5.2.7 della D.G.R.nr. 8/3219.
L'andamento altimetrico presenta differenti livellette che assecondano l'andamento naturale del terreno da nord verso sud (nel primo tratto) e garantiscono che il manto pavimentato sia al di sopra del piano di campagna.
Nella seconda metà (verso nord) la pendenza è aumenta al fine di consentire il raccordo con la strada esistente nell'area P.I.P. di Tradate, previa formazione di un terrapieno di rialzo.
Il progetto esecutivo prevede anche la realizzazione di un "attraversamento faunistico" nei pressi del raccordo con la via Cremona su Tradate e di tutte le opere di predisposizione per il futuro impianto d'illuminazione stradale.

Durata effettiva dei lavori		
Inizio lavori:	Fine lavori:	
Indirizzo del cantiere		
ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE - VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE		
Località:	Città: LOCATE VARESINO	Provincia: CO

Committente	
cognome e nome :	Comune di LOCATE VARESINO
indirizzo:	Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino (CO)
cod.fisc.:	00663490134
tel.:	0331 830148
Email:	segreteria@comune.locatevaresino.co.it
E-mail PEC	locatevaresino@actaliscertymail.it

Responsabile dei lavori	
cognome e nome :	geom. Fabio MANGILI – Settore Lavori Pubblici
indirizzo:	Comune di Locate Varesino (CO) Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino (CO)
tel.:	0331 830148
mail :	ufficiotecnico@comune.locatevaresino.co.it

Aggiornamento della progettazione esecutiva (ex art. 33 del D.P.R. 207/10). Direzione dei Lavori, contabilità dei lavori, misura e liquidazione.	
cognome e nome :	dott. ing. Carlo Damiano ROSSI – Studio Rossi Ingegneri Associati
indirizzo:	via Sant'Ambrogio 8, 21050 Bolladello di Cairate (VA)
cod.fisc.:	cod.fisc.: RSS CLD 73B19 I819I p.i.: 02485420125
tel.:	tel. e fax. 0331 310025
mail :	studio@rossierossi.eu

Coordinamento prestazioni specialistiche, integrazione rilievi e documentazione catastale. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 91 e 92 del D.lgs. 81/08)	
cognome e nome : indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail :	dott. arch. Alberto CARABELLI via Zara 12, 21049 Tradate (VA) cod.fisc.: CRB LRT 68L25 L682L p.i.: 03384360123 0331 843021, fax 0331 849751, cell.339 1826406 carabelli@arpassociati.it, PEC: carabelli@pec.arpassociati.it

Indagine geologica, geotecnica e sismica. Relazione idrologica, idrogeologica e idraulica. Indagine geotecnica dei terreni e del riporto	
cognome e nome : indirizzo: cod.fisc. e p.iva tel.:	ABMGEO srl Società di professionisti nella persona del dott. geol. Luca ARIENI. Sede Legale Via E. Filiberto 2 – 20149 Milano (MI), Sede Operativa Via Europa 33, 21040 Morazzone (VA) 10991660969 +39 332 462004

Verifica preventiva interesse archeologico	
cognome e nome : indirizzo: p.iva: tel.:	dott. Matteo ASPESI Via degli Orsini, 19 21013 – Gallarate 03582410126 340 9621519

Valutazione dell'impatto acustico	
cognome e nome : indirizzo: cod.fisc.: tel.:	dott. Ing. Fabio CORTELEZZI Via Garibaldi, 10 22070 Fenegrò (CO) cod.fisc.: CRT FBA 70E11 C933X p.i.: 02422410130, 338 9737623

Schede II-1:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	*Oggetto della manutenzione:*	*Tipologia dei lavori:*
SCHEDA II-1-A	*Piattaforma stradale - asfalto*	*MANUTENZIONE PERIODICA*

Tipo di intervento	*Rischi individuati*
Le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria riguarderanno la pulizia della sede stradale, la riparazione di eventuali buche, nonché il taglio dell'erba sul ciglio strada.	• Investimento con mezzi di cantiere • Tagli e abrasioni • Elettrocuzione • Caduta materiali e attrezzi dal mezzo di trasporto • Investimento da parte di utenti della strada

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro	nessuna	Prima di accedere all'area di lavoro, gli operatori devono segnalare e delimitare la zona interessata. Nei lavori su strada, segnalare e delimitare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Per le operazioni di manutenzione che saranno effettuate in presenza di utenti occorre chiedere alle persone di allontanarsi dalle aree di lavoro (ricorrendo eventualmente all'affissione preventiva di appositi avvisi) e delimitare idoneamente le aree di intervento	Delimitare e segnalare adeguatamente l'area di lavoro. Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio d'azione di macchine mobili/semoventi durante il suo uso (se necessaria la presenza di operatori prendere le dovute cautele). Utilizzare otoprotettori, guanti protettivi, occhiali, mascherina e scarpe di sicurezza. Gli operatori devono indossare un capo ad alta visibilità.
Impianti di alimentazione e di scarico	nessuna	Prima dell'utilizzo di eventuali attrezzature elettriche, verificare il corretto funzionamento e l'integrità dell'impianto elettrico di alimentazione. In alternativa all'alimentazione, l'impresa dovrà dotarsi di un proprio gruppo elettrogeno, se necessario.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	nessuna	Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di risulta.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Individuare sempre aree di stoccaggio dei materiali in zone delimitate, segnalate e presidiate. Nel caso di sostanze infiammabili prevedere sempre un estintore per le emergenze.	Ciascuna impresa dovrà fornire POS specifico per intervento di manutenzione in sito.
Igiene sul lavoro	nessuna	nessuna
Interferenze e protezione di terzi	nessuna	Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Nei lavori su strada gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici). Non consentire l'avvicinamento ai mezzi in funzionamento. Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali.

Tavole allegate:	

Schede II-2:	Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	*Oggetto della manutenzione:*	*Tipologia dei lavori:*
SCHEDA II-2-A	*Piattaforma stradale - asfalto*	*MANUTENZIONE PERIODICA*

Tipo di intervento	*Rischi individuati*
…… …… …… …… …… ……	• …… • …… • …… • …… • …… • ……

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		.
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate:	

Schede II-3:	Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	*Oggetto della manutenzione:*	*Tipologia dei lavori:*
	Pozzetti e caditoie *Rete smaltimento acque meteoriche* *Pozzi perdenti*	*MANUTENZIONE PERIODICA*
SCHEDA II-1-B		

Tipo di intervento	*Rischi individuati*
Pulizia della rete di smaltimento delle acque meteroriche, dei pozzetti e delle caditoie da fogliame, piccoli detriti, terra che può depositarsi col tempo Pulizia dei pozzi perdenti da fogliame, piccoli detriti, terra che può depositarsi col tempo	• Polveri • Tagli, abrasioni, lesioni • Movimentazione manuale dei carichi • Contatto con sostanze biologiche • Caduta dall'alto • .....

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro	nessuna	Accedere sollevando l'apposita griglia di chiusura del pozzetto/caditoia. Utilizzare se necessario scala fissa a pioli. Non calarsi all'interno dei pozzi perdenti ma effettuare la pulizia dall'esterno degli stessi, attraverso tubazioni aspiranti. Lavorare imbracati ed ancorati ad un punto strutturale saldo.
Sicurezza dei luoghi di lavoro	nessuna	Delimitare e segnalare adeguatamente l'area di lavoro. Utilizzare idonei DPI per le specifiche lavorazioni.
Impianti di alimentazione e di scarico	nessuna	Prima dell'utilizzo di eventuali attrezzature elettriche, verificare il corretto funzionamento e l'integrità dell'impianto elettrico di alimentazione. In alternativa all'alimentazione, l'impresa dovrà dotarsi di un proprio gruppo elettrogeno, se necessario.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	nessuna	Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	nessuna	nessuna
Igiene sul lavoro	nessuna	Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto (aperture dei pozzi, apertura caditoie) con idonee barriere anti-caduta. Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica.
Interferenze e protezione di terzi	nessuna	nessuna

Tavole allegate:	

Schede II-4:	Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	*Oggetto della manutenzione:*	*Tipologia dei lavori:*
	Pozzetti e caditoie *Rete smaltimento acque meteoriche* *Pozzi perdenti*	*MANUTENZIONE PERIODICA*
SCHEDA II-2-B		

Tipo di intervento	*Rischi individuati*
…… …… …… …… …… ……	• …… • …… • …… • …… • …… • ……

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		.
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate:	

Schede II-5:	Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	*Oggetto della manutenzione:*	*Tipologia dei lavori:*
SCHEDA II-1-C	*Segnaletica orizzontale*	*MANUTENZIONE PERIODICA*

Tipo di intervento	*Rischi individuati*
…… …… …… …… …… ……	• Contatto accidentale o investimento con macchine operatrici, escavatore e autocarro in manovra • Rumore • Tagli, abrasioni, lesioni • Uso di sostanze chimiche • …… • ……

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro	nessuna	Prima di accedere all'area di lavoro, gli operatori devono segnalare e delimitare la zona interessata. Segnalare e delimitare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici).
Sicurezza dei luoghi di lavoro	nessuna	Delimitare e segnalare adeguatamente l'area di lavoro. Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio d'azione di macchine mobili/semoventi durante il loro uso (se necessaria la presenza di operatori prendere le dovute cautele). Utilizzare otoprotettori, guanti protettivi, occhiali, mascherina e scarpe di sicurezza. Gli operatori devono sempre indossare un capo ad alta visibilità.
Impianti di alimentazione e di scarico	nessuna	Prima dell'utilizzo di eventuali attrezzature elettriche, verificare il corretto funzionamento e l'integrità dell'impianto elettrico di alimentazione. In alternativa all'alimentazione, l'impresa dovrà dotarsi di un proprio gruppo elettrogeno, se necessario.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	nessuna	Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	nessuna	nessuna
Igiene sul lavoro	nessuna	nessuna
Interferenze e protezione di terzi	nessuna	Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione obbligatoria e coni segnaletici). Non consentire l'avvicinamento ai mezzi in funzionamento.

Tavole allegate:	

Schede II-6:	Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Codice scheda:	*Oggetto della manutenzione:*	*Tipologia dei lavori:*
SCHEDA II-2-C	*Segnaleticaorizzontale*	*MANUTENZIONE PERIODICA*

Tipo di intervento	*Rischi individuati*
…… …… …… …… …… ……	• …… • …… • …… • …… • …… • ……

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici:	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera:	Misure preventive e protettive Ausiliarie:
Accessi al luogo di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		.
Interferenze e protezione di terzi		

Tavole allegate:	

Scheda II-7: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda:	SCHEDA II-7

Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:

Scheda III-1:	Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Codice scheda:	SCHEDA III-1

Elaborati tecnici per i lavori per la realizzaizone di: NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE - VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione della NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE - VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE				
Coordinamento prestazioni specialistiche, integrazione rilievi e documentazione catastale. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 91 e 92 del D.lgs. 81/08);	dott. arch. Alberto CARABELLI	Agosto 2021	Ufficio Tecnico Comune di Locate Varesino (CO)	
Aggiornamento della progettazione esecutiva (ex art. 33 del D.P.R. 207/10). Direzione dei Lavori, contabilità dei lavori, misura e liquidazione.	dott. ing. Carlo Damiano ROSSI			
Indagine geologica, geotecnica e sismica. Relazione idrologica, idrogeologica e idraulica. Indagine geotecnica dei terreni e del riporto.	ABMGEO srl dott. geol. Luca ARIENI.			
Verifica preventiva interesse archeologico.	dott. Matteo ASPESI			
Valutazione dell'impatto acustico.	dott. Ing. Fabio CORTELEZZI			

Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Codice scheda:	SCHEDA III-2

Elaborati tecnici per i lavori di: ……

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note

ELENCO ALLEGATI

- ☐ schemi grafici
- ☐ tavole di progetto e documentazione tecnica as build
- ☐ Particolari tecnici esecutivi/costruttivi
- ☐ documentazione fotografica;
- ☐ documentazione dispositivi di protezione in esercizio
- ☐ _____

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composta da n 14 pagine.

1 Il C.S.P. trasmette ai Committenti il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data 23/08/2021 Firma del C.S.P. _____

2 I committenti, dopo aver preso in considerazione il FO, lo trasmettono al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____ Firma del committente _____

3 Il C.S.E., dopo aver modificato il FO in corso d'opera, lo trasmette ai Committenti al fine della loro presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____ Firma del C.S.E. _____

4 I Committenti per ricevimento del FO

Data _____ Firma del committente _____