



FASE 1

- REALIZZAZIONE PARATIE DI PALI, TAPPO DI FONDO E SETTI DI COMPARTIMENTAZIONE IDRAULICA LATO SUD + CONTESTUALE DEVIAZIONE PROVVISORIA CANALE
- REALIZZAZIONE PARTE DI PARATIE DI PALI, TAPPO DI FONDO E SETTI DI COMPARTIMENTAZIONE IDRAULICA LATO NORD
- SCAVI E CONTESTUALE POSA DI PUNTONI TUBOLARI PROVVISORI DI SOSTEGNO PER FOSSA DI VARO, VANO POMPE E RAMPE, NELLE ZONE DOVE SONO STATE REALIZZATE LE OPERE DI CONTENIMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE

COMMITTENTE:

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA
 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
 VICE DIREZIONE GENERALE NETWORK MANAGEMENT INFRASTRUTTURE
 DIREZIONE INVESTIMENTI - PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

SOGETTO TECNICI:

RFI - VICE DIREZIONE GENERALE NETWORK MANAGEMENT INFRASTRUTTURE
 DIREZIONE INVESTIMENTI PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO
 PIA PORTAFOGLIO NORD-EST

PROGETTAZIONE:

STUDIO CATALANO Srl
 Via Valleselle 108B - Vercelli (VC)

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA COLICO-SONDRIO
SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 26+055
COMUNE DI COLORINA (SO)

STRUTTURE
 FASI ESECUTIVE STRUTTURE E INTERFERENZE: Tavola 1 di 7

PROGETTO/ANNO	SOTTOPAL.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OP.	FASE/FUNZ.	NUMERAZ.
3 2 6 3 2 2	0 0 4	PID	T S S P	1 1	0 0	E 0 2 4

Rev.	Descrizione	Resato	Data	Verificato P.S.	Aut. P.S.	Approvato D.T.	Data	Aut. D.T.	R.I.P.S.	Data
A	Emesse			Avv. GIARIN						
A	Emesse			L. De'Osco	G. Farnese	C. De'Gregorio				

LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.

POSIZIONE ARCHIVIO

Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Approvato	Data
------------------------	------	-------------	------	-----------	------