COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N. _____**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **di Prot.** **N. 101 Reg. Delib.**

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI CONVERSIONE DELL'ALIMENTAZIONE DA GASOLIO A GAS METANO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA.-

L'anno duemilaundici addì tredici del mese di settembre alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della G.C. n. 70 in data 01.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa antincendio e igienico-sanitaria ed abbattimento barriere architettoniche della Scuola dell'Infanzia di Polaggia redatto dall'Ing. Attilio e dall'Arc. Roberto Rabbiosi con studio in Morbegno nell'importo complessivo di € 135.500,00.= di cui € 107.062,80.= per lavori a base d'asta ed € 2.937,20.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che l'opera è finanziata in parte con contributo della Regione Lombardia sulla L.R. 70/80 e della L.R. 40/74 ed in parte con fondi propri comunali ed è imputata per € 107.062,80.= all'intervento 2.04.01.01 (cap. 10322) e per € 25.300,00.= all'intervento 2.09.01.01 (cap. 12502), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- che con contratto d'appalto n. 386 di Rep. dell'11.08.2010 tali lavori sono stati affidati alla Ditta Costel Srl di Sondrio di Berbenno di Valtellina per un importo di € 96.349,49.= di cui € 2.937,20.= per oneri per la sicurezza;

ATTESO CHE in corso d'opera la Direzione Lavori ha accertato la necessità di provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante a seguito di sopravvenute situazioni impreviste ed imprevedibili e per risolvere aspetti di dettaglio;

VISTO l'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (codice dei contratti);

VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta dall'Ing. A. Balitro e dall'Arch. R. Rabbiosi in data agosto 2010, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

Tav. P1 – Relazione tecnica
Tav. P2 – Disegni di perizia:
  Tav. P.2a Pianta piano seminterrato di progetto
  Tav. P.2b Pianta piano terra di progetto
Tav. P3 – Computo metrico estimativo
Tav. P4 – Quadro di raffronto
Tav. P5 – Verbali di concordamento nuovi prezzi
Tav. P6 – Atto di sottomissione

VISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un importo netto dei lavori per maggiori costi di perizia di € 13.650,20.=;

ACCERTATO che il piano economico della perizia è il seguente:

- Importo netto di perizia	€ 109.999,69.=
- Importo netto di contratto	€ 96.349,49.=
- Maggiori costi di perizia	€ 13.650,20.=

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 e 151 – comma 4 – del T.U.E.L. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alla normativa antincendio e igienico-sanitaria ed abbattimento barriere architettoniche della Scuola dell'Infanzia di Polaggia, redatta in data agosto 2011 dall'Ing. Attilio Balitro e dall'Arch. Roberto Rabbiosi, composta dagli elaborati di cui in premessa, secondo le seguenti risultanze complessive:

- Importo netto di perizia	€ 109.999,69.=
- Importo netto di contratto	€ 96.349,49.=
- Maggiori costi di perizia	€ 13.650,20.=

2. **DI DARE ATTO** che la perizia suppletiva e di variante non comporta variazioni rispetto al finanziamento iniziale.

3. **DI DARE ATTO** che i maggiori lavori di perizia di nette € 13.650,20.= saranno eseguiti dalla Ditta Costel Srl, già appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al contratto n. 386 di Rep. dell'11.08.2010.

4. **DI APPROVARE** l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 10 nuovi prezzi che sarà sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto.

5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio competente l'adozione di ogni ulteriore atto necessario all'esecuzione della presente deliberazione.

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000