COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE IMPEGNO N. _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' VIA DEL RAM 1° LOTTO - CUP: G74E08000090004.-

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della G.C. n. 81 in data 17.07.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento viabilità Via del Ram – 1° lotto, redatto dal professionista incaricato Geom. Simona Pedrazzi nell'importo complessivo di € 100.000,00;
- che l'opera è finanziata con fondi propri comunali;
- che con contratto d'appalto n. 432 di Rep. del 11.10.2012 registrato a Sondrio il 16.10.2012 al n. 195/1, tali lavori sono stati affidati alla Ditta Rigamonti SpA di Sondrio nell'importo contrattuale di € 54.300,12;

ATTESO CHE in corso d'opera si sono riscontrate delle situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno suggerito alcune varianti al fine di meglio adattare le opere in progetto allo stato dei luoghi, anche a quanto riscontrato negli scavi ed a seguito di alcune migliorie all'esecuzione, imponendo alcune variazioni alla quantità dei singoli articoli dell'elenco prezzi, nonché sono sopravvenute nuove normative e regolamenti in particolare riguardo alla tipologia del guard-rail;

VISTO l'art. 132 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e art. 161 comma 3 del DPR n. 207/2010;

VISTA ED ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante redatta dal Geom. Pedrazzi Simona e portante la data 28 gennaio 2014 e pervenuta in data 30.01.2014 al n. 734 di Prot., che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia di variante suppletiva
- Computo metrico estimativo di Perizia
- Schema atto di sottomissione
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Quadro di raffronto tra computo metrico progetto-perizia
- Disegni di perizia

RICHIAMATO il quadro di raffronto tra progetto-contratto e perizia:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	
opere da appaltare	**Importi in appalto**	**Importi da contratto con ribasso 13,36**	**Importi di perizia con ribasso da contratto 13,36**	**Discostamenti rispetto al contratto originario**
Importo lordo dei lavori	€ 61.376,36	€ 53.176,48	€ 59.338,34	€. 6.161,86
Oneri non soggetti a ribasso	€ 1.123,64	€ 1.123,64	€ 1.123,64	
TOTALE lavori	**€ 62.500,00**	**€ 54.300,12**	**€ 60.461,98**	€. 6.161,86

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	
IVA e cassa su spese tecniche	€ 1.266,16	€ 1.266,16	€ 1.266,16	
Indennità espropri, volture, trascrizioni	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 12.655,82	
Spese frazionamento	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
Spese tecniche per collaudo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Quota RUP art. 18 L. 109/94	€ 250,00	€ 250,00	€ 280,00	

Spese tecniche per redazione perizia			€ 634,40	
Arrotondamenti	€ 58,84			
IVA al 21% e 22%	€ 13.125,00	€ 11.403,03	€ 13.301,64	
Totale somme a disposizione	**€. 37.500,00**	**€. 35.719,19**	**€. 39.538,02**	
Tot. Complessivo di progetto	**€ 100.000,00**			
Tot. Complessivo di contratto		**€. 90.019,31**		
TOT. Complessivo di PERIZIA SUPPLETIVA			**€. 100.000,00**	

VISTO, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un importo netto dei lavori per maggiori costi di perizia di € 6.181,86;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 e 151 – comma 4 – del T.U.E.L. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di miglioramento viabilità Via del Ram – 1° lotto, redatta dal Geom. Simona Pedrazzi, portante la data 28 gennaio 2014, composta dagli elaborati di cui in premessa.

2. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di cui alla presente perizia suppletiva e di variante rispetto al finanziamento iniziale resta invariato a € 100.000,00.

3. **DI DARE ATTO** che i maggiori lavori di perizia di nette € 6.161,86 saranno eseguiti dalla Ditta Rigamonti SpA di Sondrio già appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al contratto n. 432 di Rep. del 11.10.2013, come da schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

4. **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 4 nuovi prezzi già sottoscritto dalla Direzione Lavori e dalla Ditta appaltatrice dei lavori in oggetto.

IL PRESENTE provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.